

ที่ อต ๐๐๑๙.๒/ว ๕๐๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

๒. แผนการดำเนินงานรายแปลงฯ จำนวน ๑ ชุด

กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและปรับลดวงเงินโครงการฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขอให้ท่านมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ กิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกรณีแปลงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมขังให้เตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติ และสำหรับกรณีที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงานให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ ๔ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานรายแปลงทุกแปลงที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยเร่งดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพจน์ จันทรงาม)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๑๖๘๖ ต่อ ๑๕ โทรสาร ต่อ ๑๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้อินยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนอินยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 10-01-65)

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๑๙๗๕๕



กค. 2342
วันที่ 4 มิ.ย. 65
เวลา 14.50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) ๕๖8
วันที่ 4 มิ.ย. 2565 ๑.28

พ.ก. /

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑10 ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๙๓๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้กระทรวงต้นสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป


๓. เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับ

/ โครงการ ...

โครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานันท์ เตมพิตยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๐๐๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: muslim@pdmo.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๒๓๐

ความเห็นประกอบวาระสำคัญของรัฐบาล
(COVID-19) เรื่องที่.....

กคก+๒๔๔.5
11.4.65
110/64

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 360
รับที่(อีเมล).....
วันที่ 1 ส.ค. 2565 9.35

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๓๑๔

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกรณีโครงการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID 19 สำหรับประชาชนไทย โดยขยายระยะเวลาดำเนินงาน จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการส่งมอบครุภัณฑ์

๒. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๓. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๑) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงานจ้างและการส่งมอบครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ (รอบที่ ๑) จำนวน ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และ

/โครงการฯ...

โครงการฯ (รอบที่ ๒) จำนวน ๙๐.๙๘๓๘ ล้านบาท เนื่องจากสถานพยาบาลมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการรายการก่อสร้างและจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย โรคโควิด - ๑๙ จึงจำเป็นต้องใช้เงินบำรุงและเงินบริจาคในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๔. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากรายการก่อสร้างและปรับปรุง มีความสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิค ก่อสร้าง และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

๕. อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๖. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุด เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ และ กิจกรรมย่อยที่ ๖ วงเงินรวม ๒๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการฯ ปรับลดจาก ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้านบาท เป็น ๔,๗๖๒.๙๑๖๔ ล้านบาท ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ยืนยันว่าการปรับลดกิจกรรมดังกล่าว ยังคงทำให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๗. อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

๘. มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี รวมถึงรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้เห็นชอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ปรับลดวงเงินของโครงการ และกิจกรรม ตลอดจนมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๖ / ๒๐๑๙



ทศ. 234 +
วันที่ 4 ม.ค. ๖5
เวลา 14.48

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๓.๓๒
รับที่(อีเมล)..... -
วันที่..... ๒๒.๑.๖๕ เวลา ๑.๐๗

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๙๓๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(พระราชกำหนดฯ) อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและ
ภายหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๖๘๖

ที่ อต ๐๐๑๙.๒/

วันที่

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและปรับลดวงเงินโครงการฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขอให้ท่านมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายแปลงตามแผนการดำเนินงานรายแปลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) และเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้กิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกรณีแปลงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมขังให้เตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติและสำหรับกรณีที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงานให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ ๔ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



แผนการดำเนินงานรายละเอียดที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด ไร่	ระดับ	ความก้าวหน้า การขุด	จำนวนคิว ดินที่ขุด	จำนวน เงินที่เบิก	กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่ CLM และ HLM				กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภค (เอมื่อสามัคคี)			หมายเหตุ
									ผูกพัน สัญญา (po) (วันที่/ เดือน/ปี)	คาดว่าจะ เริ่มขุดได้ (วัน/ เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ขุดแล้ว เสร็จ(วัน/ เดือน/ปี)	คาดว่าจะ เบิกจ่าย แล้วเสร็จ (วัน/ เดือน/ปี)	ผูกพัน สัญญา (po) (วันที่/ เดือน/ปี)	คาดว่าจะ เบิกจ่าย แล้วเสร็จ (วัน/ เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ดำเนินการ กิจกรรม เอมื่อ แล้วเสร็จ ทั้ง 3 ครั้ง (วัน/ เดือน/ปี)	
ท่าปลา	จirim	9	นางจำเนียร เล็กอุทัย	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	41,600	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	จirim	9	นายทรงศักดิ์ อินปอก	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	41,600	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	จirim	9	นางกิตติภรณ์ ร่วมสุข	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	41,600	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	จirim	2	นางนงนุช ตะนา	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	41,600	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	ผาเลือด	1	นายไฉเสียง ใจหลวง	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	45,200	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	ผาเลือด	7	นางลัดดาแปงพะวะ	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	42,100	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	ผาเลือด	3	นางสาวบุญชริตา จันทรี	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,500	42,100	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	ผาเลือด	3	นายคำเนน อินสอน	3 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	4,000	104,000	27 ก.ย. 64	-	-	31 ม.ค.65	-	-	31 ม.ค.65	รอการเบิกจ่าย
ท่าปลา	หาดลำ	6	นางสาวเฉลิมศรี ดุลยพันธ์	3 ไร่	HLM	อยู่ระหว่างขุด	-	-	28 ก.ย. 64	-	18 ก.พ.65	28 ก.พ.65	-	-	31 ม.ค.65	ผู้รับจ้างปัญหาด้านคมนาคม
น้ำปาด	น้ำไคร้	4	นางสังวรณ์ ทานะขันธุ์	1 ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	27 ก.ย. 64	5 ก.พ.65	15 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	-	31 มี.ค.65	น้ำท่วมขัง
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางสำเนียง สุทธิเรือง	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	925.89	26,700	24 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางอรัญญา สุทธิเรือง	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,269.039	27,900	24 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายทวี ทำแก้ว	1 ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	24 ก.ย. 64	5 ก.พ.65	15 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	-	31 มี.ค.65	น้ำท่วมขัง
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางไฉน ปลั่งลา	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,114.71	27,600	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายศุภกร บุญชื่น	1 ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,207.798	32,100	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	-	31 มี.ค.65	

น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายสนั่น มีมา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,296.936	37,600	23 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายหทัยศุขดา	1ไร่	HLM	ยังไม่ชุด			23 ก.ย. 64	5 ก.พ.65	15 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	31 มี.ค.65	น้ำท่วมขัง
น้ำปาด	น้ำไคร้	7	นายเกรียงไกร มีมา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,186.895	28,300	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	4	นางทองคำ คำบุญมา	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,608.32	100,100	23 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางบุญเกิด ปาสา	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,640.03	81,600	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นางปิ่น อ่อนแสน	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,354.32	57,500	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นายทศพล พาพิมพ์	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,618.62	65,900	23 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	5	นายทองอยู่ โสภางาม	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,330.40	50,600	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	4	นายประสิทธิ์ พึ่งสถิตย์	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,188.63	72,300	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายต้น ลือคำแสง	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,472.62	78,200	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายพนิจ เปี่ยมมิ่ง	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,993.51	10,400	23 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายวิรัชย์ ตั้งจิตวัฒนะ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	4,092.79	104,000	23 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางลีดา นจร	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	4,326.86	97,200	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นายสุก วัชรชัย	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,851.59	94,800	27 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	2	นางนภัสสร พิมพ์ทองดี	3ไร่	HLM	ยังไม่ชุด			23 ก.ย. 64	5 ก.พ.65	15 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	31 มี.ค.65	น้ำท่วมขัง
น้ำปาด	น้ำไคร้	5	นายเหง้า พระวงษ์วัน	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	912	30,012	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นางปริษา จันนะลา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,067	32,703	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นางป้อ ช่งนุ่น	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	776	26,375	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นางแพง สนิใจ	1ไร่	HLM	ยังไม่ชุด			22 ก.ย. 64	10 ก.พ.65	25 ก.พ.65	15 มี.ค.65	22 ก.ย. 64	31 มี.ค.65	ทดแทนแปลงที่ยกเลิก
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นายศรี มาริน	1ไร่	HLM	ยังไม่ชุด			22 ก.ย. 64	10 ก.พ.65	25 ก.พ.65	15 มี.ค.65	22 ก.ย. 64	31 มี.ค.65	ทดแทนแปลงที่ยกเลิก
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นายสง จันทะคุณ	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,295.86	40,967	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	7	นางแหวน มีกันหา	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,385.49	78,525	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	3	นางสาวจณิศา คำไวย	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,255.37	80,679	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	5	นายปรีชา โคทอง	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,413.59	76,638	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	5	นางกมลัน จันทร์ทาบ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,419.80	99,229	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	
น้ำปาด	น้ำไคร้	6	นางกัญญ์ศิริ พองดา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,118.20	31,380	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65	

น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นางสาวเคียม พรหมจง	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,434.48	27,789	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	2	นางสาวรมล ไทยรินทร์	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,409.50	30,595	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นางสาวสวอย กรงทอง	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	898.67	21,285	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	2	นางอรรพพร พุฒลา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	882.00	29,425	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	3	นายจักรกฤษณ์ โจ้มาลา	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	902.00	21,623	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นางทอง จันทร์คำ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	902.04	82,118	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นางสาวบุญณานิธิ บุคำ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,735.88	67,193	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	2	นายพิทยา เรือเมืองพาน	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,712.84	72,387	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นายวงษ์เพชร ทาต่อย	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,126.60	82,549	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	6	นายเสา ไสน์ลุย	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,854.87	75,875	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	2	นายอคม วงษ์ชัยบุตร	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,591.61	69,410	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	5	ว่าที่ ร.ต.ชบาไพร ซ้อมจัน	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	4,122.47	104,000	21 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	5	นางสาวกมลลักษณ์ บุญพิ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,504.27	70,728	29 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	บ้านฝาย	5	นายสนั่น มีปิว	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,644.36	72,082	22 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	5	นางสุภาพรณ คำคาน	1ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,049.64	33,318.85	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	4	นางสาวพรอุมมา วันศิริกิจ	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,161.84	83,414.54	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	4	นางพรศรี เพ็งเรือง	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,254.60	85,692.98	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	2	นางลำไย มาท่ามา	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	1,971.91	54,190.11	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	6	นางสุดาพร โศกพรมาน	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,731.24	72,839.25	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	4	นายก่อเดช แก้วสุข	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,390.92	80,424.66	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
น้ำปาด	แสนตอ	5	นายอนก อ่ำท่า	3ไร่	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	2,440.89	70,581.70	20 ก.ย. 64	-	-	28 ก.พ.65	-	31 มี.ค.65
พิชัย	นาขาง	7	นางสาวกานันต์ ลิขิตสิทธิ์	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างชุด	-	-	22 พ.ย. 64	-	31 ม.ค.65	10 ก.พ.65	-	28 ก.พ.65
พิชัย	นาขาง	1	นายธีรภัทร์ จันทร์เต็มต่อ	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างชุด	-	-	22 พ.ย. 64	-	15 ก.พ.65	20 ก.พ.65	-	28 ก.พ.65
พิชัย	บ้านคารา	4	นายธนาบดินทร์ ไวกุล	1ไร่	HLM	อยู่ระหว่างชุด	-	-	28 พ.ย. 64	-	28 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	31 มี.ค.65
พิชัย	ไร่ฮ้อย	4	นายณัฐพล เสมทะนง	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างชุด	-	-	28 พ.ย. 64	-	31 ม.ค.65	10 ก.พ.65	-	28 ก.พ.65

ระหว่างดำเนินการชุด
รอน้ำแห้ง กำลังเตรียม
ชุด
รอการรังวัดสลับที่ดิน
ระหว่างดำเนินการชุด

เมืองอุดรดิตถ์ ขุนผา่ง	4	นายประหัต รุ่งเรือง	1ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	27 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	10 ก.พ. 65	20 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	นำท่วมขัง
เมืองอุดรดิตถ์ ขุนผา่ง	2	นางสาวสงกรานต์ พันปร	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	3,409	-	5 ก.ค. 64	-	-	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
เมืองอุดรดิตถ์ ขุนผา่ง	3	นางอูดา แวนวิชัย	3ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	28 ก.ย. 64	25 ม.ค. 65	30 ม.ค. 65	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	นำท่วมขัง
เมืองอุดรดิตถ์ ขุนผา่ง	7	นายบรรเทิง พุ่มพา	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,423	45,600	28 ก.ย. 64	-	-	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย
เมืองอุดรดิตถ์ ขุนผา่ง	6	นายบุญธรรม บุญอาสาศ	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	2,537	83,000	28 ก.ย. 64	-	-	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย
เมืองอุดรดิตถ์ทุ่งตะเกา	1	นายละม้าย เสวันนา	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างขุด	-	-	28 ก.ย. 64	-	25 ม.ค. 65	10 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	นำท่วมขัง
เมืองอุดรดิตถ์จันท	11	นางบุญมี ดีโท่น	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	4,000	104,000	29 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์บ้านดำน	6	นายเกษียณ อุษิน	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,200	40,400	27 ก.ย. 64	-	-	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย
เมืองอุดรดิตถ์บ้านดำน	4	นายวิชาญ สมุณี	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	735	23,300	27 ก.ย. 64	-	-	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย
เมืองอุดรดิตถ์บ้านดำน	6	นายสัญญา เรือนหม่อม	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	2,580	85,300	27 ก.ย. 64	-	-	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย
เมืองอุดรดิตถ์ป่าเช่า	7	นายสมบัติ ยอดสุนทร	3ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	27 ก.ย. 64	25 ม.ค. 65	30 ม.ค. 65	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	ผู้รับเหมายังไม่เข้าขุด
เมืองอุดรดิตถ์ผา่ง	6	นางธัญธรณ์ ภูถาวร	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	2,737	88,300	28 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์ผา่ง	8	นางสาวนภสร ชัยพรหม	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	400	104,000	28 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์ผา่ง	11	นางสาวผกามาศ นาคป	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	3,980	78,500	28 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์ผา่ง	6	นายบุญฤดี สิงห์วรรณ	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	4,000	100,223	27 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	1	นางจิตมา ภูริอภิบาล	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	-	-	27 ก.ค. 64	-	-	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	1	นางสาวฉลอมรัตน์ ธรรม	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	-	-	27 ก.ค. 64	-	-	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	5	นางณัฐกานต์ วงศ์สาร	3ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	27 ก.ย. 64	30 ม.ค. 65	10 ก.พ. 65	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	ผู้รับเหมายังไม่เข้าขุด
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	6	นางสาวชนกณัฐ คำปลา	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	2,530	81,800	27 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (1 ก.พ. 65)
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	3	นางสาวลำพู คำปลา	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	-	-	27 ก.ย. 64	-	-	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	4	นายณัฐพล แก้วผัด	3ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	29 ก.ย. 64	25 ม.ค. 65	10 ก.พ. 65	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	ผู้รับเหมายังไม่เข้าขุด
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	6	นายพงษ์ศักดิ์ บัวจันทร์	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างขุด	-	-	27 ก.ย. 64	-	25 ม.ค. 65	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการขุด
เมืองอุดรดิตถ์วังดิน	3	นางมารศรี สิงห์เสวก	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างขุด	-	-	29 ก.ย. 64	-	25 ม.ค. 65	30 ม.ค. 65	-	-	30 มี.ค. 65	อยู่ระหว่างการขุด
เมืองอุดรดิตถ์หาดกรวด	9	นางสาวสัมพันธ์ อ่อนคง	1ไร่	HLM	ยังไม่ขุด	-	-	28 ก.ย. 64	30 ม.ค. 65	5 ก.พ. 65	15 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	ผู้รับเหมายังไม่เข้าขุด
เมืองอุดรดิตถ์หาดกรวด	9	นางสาวอภิสร่า กลิ่นหอม	3ไร่	HLM	อยู่ระหว่างขุด	-	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.พ. 65	20 ก.พ. 65	-	-	30 มี.ค. 65	นำท่วมขัง
เมืองอุดรดิตถ์หาดกรวด	8	นายคณกร คณชัย	3ไร่	HLM	ขุดเสร็จแล้ว	1,526	33,500	28 ก.ย. 64	-	-	(1 ก.พ. 65)	-	-	30 มี.ค. 65	รอการเบิกจ่าย

เมื่อจบโครงการ	9	นางสุนิสา บุญนิษฐ์	1 ปี	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	825	26,300	28 ก.ย. 64	-	-	30 มี.ค.65	รอการเบิกจ่าย
เมื่อจบโครงการ	6	นายวิสุทธิ์ แก้วทา	3 ปี	HLM	ชุดเสร็จแล้ว	3,440	104,000	28 ก.ย. 64	-	-	30 มี.ค.65	รอการเบิกจ่าย